

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และ
แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ประจำปี ๒๕๕๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทนำ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็นหรือไม่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรตลอดปีงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนและเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนดำเนินการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้งบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า มีความถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อประเมินผลว่าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือพิจารณายุติการดำเนินงาน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้น การติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลช่วยให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑. การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การติดตามประเมินผลทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดใช้ทรัพยากรในการดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดสมควรได้รับการพิจารณาความดี

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกิดประโยชน์กับประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน และแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประกอบด้วย กระบวนการติดตามและประเมินผลลัพท์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่

๑. แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบประเมินตนเองในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และกำหนดให้มีการประชุมพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้รับการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

“โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

พันธกิจการพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต พร้อมทั้งความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรด้านกายภาพวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร
๔. ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการ
๕. การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรจะได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ เส้นทางคมนาคมทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้พอเพียง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
๓. ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและยกย่องเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การเกษตรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน
๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
๖. การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

~~(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)~~

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๕๘		ปีที่ ๓ ๒๕๕๙		ปีที่ ๓ ๒๕๖๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๑๗,๐๕๙,๒๐๐	๕๔	๕๐,๗๐๕,๐๐๐	๖๕	๕๒,๘๓๕,๕๐๐	๑๔๓	๑๒๐,๕๙๙,๗๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗	๒,๓๗๓,๐๐๐	๑๓	๒,๘๓๔,๐๐๐	๑๓	๒,๑๕๙,๐๐๐	๕๓	๗,๓๖๖,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	๕	๓,๗๒๐,๐๐๐	-	-	๕	๓,๗๒๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๕	๑๐๓,๑๗๐	๑๒	๔,๒๐๐,๑๐๐	๑๒	๓,๒๑๓,๔๕๐	๒๙	๗,๕๑๖,๗๒๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๖๓,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๘	๔๘๓,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๓๓๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑๑	๔๑๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๕	๑,๖๖๖,๐๐๐	๖	๑,๓๒๕,๐๐๐	๔	๑,๖๕๐,๐๐๐	๒๕	๔,๖๔๑,๐๐๐
รวม	๘๓	๒๑,๘๙๔,๓๗๐	๙๕	๖๒,๙๒๔,๑๐๐	๘๖	๕๙,๙๑๗,๙๕๐	๒๗๔	๑๔๔,๗๓๖,๔๒๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ปี ๒๕๕๘ ที่นำ บรรจุในข้อบัญญัติฯ				จำนวนโครงการ ปี ๒๕๕๙ ที่นำ บรรจุในข้อบัญญัติฯ				จำนวนโครงการ ปี ๒๕๖๐ ที่นำ บรรจุในข้อบัญญัติฯ				รวมจำนวนโครงการการ แผนพัฒนาที่นำบรรจุใน ข้อบัญญัติฯ			
	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	รวม	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	รวม	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	รวม	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	รวม
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕	-	-	๕	๖	-	-	๖	๓	๑	-	๔	๑๔	๑	-	๑๕
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙	-	๒	๑๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๙	-	๒	๑๑
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การ วางแผน การส่งเสริมการ ลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	๑	-	๑	๒	๑	-	-	๑	-	-	-	-	๒	-	๑	๓
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	-	-	๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	-	-	๔
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓	-	๓	๖	-	-	๑	๑	-	-	-	-	๓	-	๔	๗
๗. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๗	-	๓	๑๐	-	-	-	-	๑	-	๑	๒	๘	-	๔	๑๒
รวม	๒๙	-	๙	๓๘	๗	-	๑	๘	๔	๑	๑	๖	๔๐	๑	๑๑	๕๒

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพน ไม่ได้ดำเนิน ๑ โครงการ เนื่องจากไม่
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		จ่ายขาดเงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๔๒๔,๕๕๓.๕ ๐	๓๘.๖๓	-	-	-	-	๒,๔๒๔,๕๕๓.๕ ๐	๓๘.๖๓
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑,๓๙๒,๓๐๗.๔ ๐	๒๒.๑๙	-	-	-	-	๑,๓๙๒,๓๐๗.๔ ๐	๒๒.๑๙
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การ วางแผน การส่งเสริมการ ลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	๒๙,๐๗๐.๔๐	๐.๔๖	-	-	-	-	๒๙,๐๗๐.๔๐	๐.๔๖
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๕๒,๒๑๔	๗.๒๐	-	-	-	-	๔๕๒,๒๑๔	๗.๒๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๑๓,๖๘๘.๖ ๐	๓.๔๑	-	-	-	-	๒๑๓,๖๘๘.๖ ๐	๓.๔๑
๗. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑,๗๖๓,๗๘๗.๘ ๐	๒๘.๑๑	-	-	-	-	๑,๗๖๓,๗๘๗.๘ ๐	๒๘.๑๑
รวม	๖,๒๗๕,๖๒๑.๗ ๐	๑๐๐	-	-	-	-	๖,๒๗๕,๖๒๑.๗ ๐	๑๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	๔,๐๖๒,๖๐๐	๓,๗๖๖,๔๐๐
๒. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	-	-	-	๖๐๔,๘๐๐	๕๓๘,๔๐๐
รวม	-	-	-	๔,๖๖๗,๔๐๐	๔,๓๐๔,๘๐๐

[illegible]

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗	๑๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๕	๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๖
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๕	๑๐
รวม	๘๓	๓๘

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอำเภอ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน (ทรงไทย)	๑๐๒,๗๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๗๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๘๕,๗๐๐ บาท และมีการโอนเพิ่ม งบประมาณจากสภา ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๗๐๐ บาท
๒.	โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแพน	๓๒,๘๐๐	-	๓๒,๘๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณหน้า อบต. หมู่ที่ ๕	๒๐๖,๔๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑,๔๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔.	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ณ ที่ทำ การ อบต.บ้านแพน หมู่ที่ ๕	๑๕๖,๗๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการโอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ ไปค่า บำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส่วน โยธา) เป็นเงิน ๑๙,๗๐๐ บาท
๕.	โครงการถมดินลงหินคลุกกลาน อเนกประสงค์ข้างศาลา SML หมู่ที่ ๔	๑๑๕,๙๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๙๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท มี การโอนเพิ่มจากสภา ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๖,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๙๐๐ บาท

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอำเภอ (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖.	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๒	๔๔,๐๐๐	-	๔๔,๐๐๐	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ อบต.ได้ดำเนินการขออนุมัติกันเงิน ไว้ตัดเหลื่อมปี	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๓๘,๙๐๐ บาท มี การโอนเพิ่มจากสภา ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
๗.	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๓๒๘,๘๗๑	๓๒๑,๙๖๐	๖,๙๑๑	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท มี การโอนเพิ่ม ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๗ เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท, ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐, ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐ ครั้งที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๓๘,๔๗๑ บาท รวมเป็น เงิน ๓๒๘,๘๗๑ บาท
๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.หมู่ที่ ๖	๙๔,๑๐๐	๙๔,๑๐๐	-	ผลดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๘๗,๘๐๐ บาท มี การโอนเพิ่มจากสภา ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๔,๑๐๐ บาท

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอำเภอ (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	----------	------------------	---------	----------------	----------

ที่		ที่ตั้งไว้				
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (บ้านคุณวาสนา แก้ววรรณ)	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๖,๕๐๐	๕๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗	๓๑๕,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม จากสภา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ เป็น เงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท (รายการใหม่)
๑๑.	โครงการเสริมถนนดินและเสริมดิน ศาลา SML หมู่ที่ ๑	๑๘๔,๘๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑,๘๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๒.	โครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ ๕	๘๖,๕๐๐	๘๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๓.	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ ที่ ๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๒. การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการถังพักน้ำประปา หมู่ที่ ๘	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการโอนงบประมาณจากสภา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘ ไปตั้ง รายการใหม่โครงการถังพักน้ำประปา หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

๓. การขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

๔. การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ท่อสูบน้ำ เพื่อการเกษตร)	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๙๓.๕๐	๖.๕๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ท่อสูบน้ำ ด้วยพลังไฟฟ้าเพลลาแบบหอยโข่ง หรือหัวจรวด)	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการโอนงบประมาณเพิ่มจากสภา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท
	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ท่อสูบน้ำ เพื่อการเกษตร)	๑๖๖,๗๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๗๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการโอนงบประมาณเพิ่มจากสภา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๖๖,๗๐๐ บาท

๒๑

๕. การพัฒนาระบบจราจร

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

๗. งานด้านการผังเมือง

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเสนา จ.อยุธยา (อุดหนุนเทศบาลเมืองเสนา)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๔๒	๒๖,๓๕๘	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ มีการอบรม จำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับ การอบรม จำนวนประมาณ ๓๐ คน	-

๑

๒. การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีที่อยู่อาศัย

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุ (บ้านยากไร้)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๖.๒๐	๑๒๓.๘๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๓. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน	๑๕,๔๐๐	๑๕,๑๒๐	๒๘๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท และ มีการโอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๑๕,๔๐๐ บาท

๔. การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑ – ๙ ต.บ้านแพน	๑๓๕,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ สนับสนุนงบประมาณแก่อสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ –	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐ บาท และ มีการโอนลงงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔ เมื่อ

๑

					๙ ตำบลบ้านแพน	วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ไปค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โยธา) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๖๒,๐๔๖	๖๒,๐๔๖	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ สมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน ๓๐ % ของเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพที่กองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนได้รับ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๔๖,๐๐๐ บาท และมีการโอนเพิ่มงบประมาณจากผู้บริหาร ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๘เป็นเงิน ๑๖,๐๔๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๐๔๖ บาท

๔. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓.	โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)	๓๔๗,๒๐๐	๒๑๔,๒๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
	โครงการอาหารกลางวัน - อุดหนุนนักเรียน ร.ร.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
	- อุดหนุนนักเรียน ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๑๓๒,๙๒๐.๒๐	๑๖๗,๐๗๙.๘๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐ ๐	ไม่มีการดำเนินงาน	โอนลด ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ไปบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โยธา) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๖..	โครงการสายใยรักครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐

				๐		ส.ค. ๕๘ ไปวัสดุไฟฟ้า (โยธา) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
--	--	--	--	---	--	---

๕. ด้านสวัสดิการชุมชน

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอเสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ สนับสนุนงบประมาณสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา	-

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการจุดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๓	๙,๙๙๗	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ณ บ่อมวัดโบสถ์ (ล่าง)	-

๑๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	----------	------------------	---------	----------------	----------

ที่		ที่ตั้งไว้				
-	-	-	-	-	-	-

๓. ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๑. การส่งเสริมการลงทุน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๒๖,๐๓๐.๔๐	๒๓,๙๖๙.๖๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จมีเกษตรกร เข้าร่วมอบรม จำนวนประมาณ ๕๐ คน	-

๑

๒. การส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการกิจกรรมและกระบวนการ เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอำเภอเสนา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐ ๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ	โอนลด ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนโยธา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. การท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลึงค์คู่ป่าภูมิ รักษ์	๑๒,๐๐๐	๓,๐๔๐	๘,๙๖๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการจัดซื้อข้าวสารสำหรับลึง	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักดีรักรักษ์ พื้นที่สีเขียว	๓๕,๐๐๐	๑๑,๙๘๕	๒๓,๐๑๕	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยปลูกต้นไม้บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บ้านแพน	-

๒. การกำจัดและจัดการขยะ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและ คนงานประจำรถขยะ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๓๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และมีการ โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙๐,๑๐๐ บาท
๒.	โครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	๑๘๒,๑๐๐	๑๘๒,๑๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ คน	

๒. การกำจัดและจัดการขยะ (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓.	ค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะ	๑๕๐,๑๒๙	๑๕๐,๑๒๙	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี

						พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ออนไลน์ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท และครั้งที่ ที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๓๘,๔๗๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๑๒๙ บาท
--	--	--	--	--	--	--

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการวันสงกรานต์และวันสูงอายุ ตำบลบ้านแพน	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินงาน	ออนไลน์ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ ไปเป็นค่าใช้จ่ายป้ายต่าง ๆ เป็น เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๑,๕๕๔.๔๐	๘,๔๔๕.๖๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๓.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐ ๐	ไม่มีการดำเนินงาน	ออนไลน์ ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ไปจ้างเหมาบริการ (โยธา) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๑. การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔.	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๒,๑๓๔.๒๐	๑๒,๘๖๕.๘๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	ง บ ปร ะ ม า ณ ตาม ข้อ บัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้

					(วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) และ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)	๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีการโอน เพิ่มงบประมาณจากคนงานทั่วไป ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท
๕.	โครงการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและ งานพิธีสำคัญของอำเภอและจังหวัด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการกระจายอำนาจ	-
๖.	โครงการจัดงานลอยกระทงพืชมงคล มรดกโลกและงานกาชาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการ ปกครองส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-
๗.	โครงการกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับ อำเภอและจังหวัด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐ ๐	ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการกระจายอำนาจ	โอนลด ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ไปจำเหมายบริการ (โยธา) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. การกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันยาเสพติด

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นที่สามัคคี	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐ ๐	ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการการกระจาย อำนาจ	โอนลด ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ไปจำเหมายบริการ (โยธา) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด - โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐ ๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ไปจ้างเหมาบริการ (โยธา) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้าง ความรักความสามัคคีในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑๕,๖๒๒.๗๐	๓๔,๓๗๗.๓๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๒. การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร	๑๘๕,๐๐๐	๙๔,๑๑๐	๙๐,๘๙๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	-
๒.	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม พูนประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ เจ้าหน้าที่ อบต.	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐ ๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดสภา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ไปโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๓๕๒,๗๐๐	๒๖๕,๙๗๑	๘๖,๗๒๙	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท มีการโอน ลดส่วนโยธา ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มส่วน โยธา ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มสำนักปลัด ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มส่วนโยธา ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ เป็นเงิน

						๑๙,๗๐๐ บาท โอนเพิ่มสำนักปลัด ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท, ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มส่วนโยธา ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕๒,๗๐๐ บาท
--	--	--	--	--	--	--

๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒.	โครงการจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๔๔๘,๖๐๐	๔๔๓,๗๕๐	๔,๘๕๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ยอดยกมา จากค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑๔๐,๖๕๐ บาท ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๑๘,๙๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔๘,๖๐๐ บาท
	ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่าง ๆ	๓๖,๐๐๐	๓๕,๘๑๖.๑๐	๑๘๓.๙๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๒๐

						ส.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	๙๖๐,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๗๔๔,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มส่วนโยธา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท

๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	๑๕,๐๐๐	๓,๑๕๖	๑๑,๘๔๔ ๑๐,๘๔๔	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ ไปค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่าง ๆ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารปฏิทินประชาสัมพันธ์และวารสาร	๓๓,๐๐๐	๒,๑๗๐	๓๐,๘๓๐ ๘๓๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๘ ไปค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.	จัดซื้อครุภัณฑ์					
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๐,๑๙๒	๓,๓๐๘	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๙,๐๐๐	๑๘,๔๐๐	๖๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๗,๗๐๐	๒๒,๖๐๐	๕,๑๐๐	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐ ๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดไป ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๘ ไปค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๙๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	จ้างเหมาถ่ายระยะทาง หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลบ้านแพน	-

๗.	โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนงบประมาณให้แก่ อบต.ดอนทอง	-
----	--	--------	--------	---	---	---

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	การจัดประชุมประชาคม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐ ๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดไป ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ไปจ้างเหมาบริการ (โยธา) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	-	-	-	-	-	-

งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวน	๘,๑๐๓,๘๔๖.๐	บาท
		๐	
งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	๖,๒๗๕,๖๒๑.๗	บาท
		๐	
คงเหลืองบประมาณ	จำนวน	๑,๘๒๘,๒๒๔.๓	บาท
		๐	
หักโอนงบประมาณ	จำนวน	๖๖๔,๗๐๐.๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณ	จำนวน	๑,๑๖๓,๕๒๔.๓	บาท

		๐	
หักงบประมาณกันเงินไว้	จำนวน	๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	จำนวน	๑,๑๑๙,๕๒๔.๓	บาท
		๐	

หมายเหตุ : ๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ ๒ กันเงินไว้ จำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (อุดหนุน อบต. ดอนทอง) มีเงินคืน ๑,๕๙๙.๕๙ บาท